

Beschränkte Ausschreibung nach VOB

**Containeranlage Schülerhort - Interimslösung, GS Söllingen
- Elektroinstallation DIN 18382**

- 1. Gemeindeverwaltung Pfinztal
Umwelt und Stadtentwicklung
Kußmaulstr.3
76327 Pfinztal**
- 2. Beschränkte Ausschreibung**
- 3. Leistungsumfang**

1 St.	Gebäudehauptverteiler
300m	Kabel- und Leitungen
30m	Installationsrohre und Steigetrassen
1 St.	Fernmeldeverteiler
- 4. 76327 Pfinztal, OT Söllingen, Rittnertstraße 7**
- 5. Ausführungszeitraum: 27.KW bis 40. KW 2024**

Aufgestellt; Pfinztal den 03.05.2024