

Beschränkte Ausschreibung nach VOB

Containeranlage Schülerhort - Interimslösung, GS Söllingen
- Sanitär- und Heizungsarbeiten

1. Gemeindeverwaltung Pfinztal
Umwelt und Stadtentwicklung
Kußmaulstr.3
76327 Pfinztal

2. Beschränkte Ausschreibung

3. Leistungsumfang

- Abwasserleitungen: Schalloptimiertes Abwasserstecksystem DN 50 -DN 100 ca. 10 m
- Trinkwasserleitungen im Erdreich PE-HD DN 25 - DN 32 ca. 60 m
- Trinkwasserleitungen im Gebäude VA-Rohr DN 32 - DN 50 ca. 25 m
- Armaturen (Sanitär) DN 20 - DN 32 ca. 5 Stk.
- Heizungsleitungen im Erdreich Verbundmantelrohre DN 50 ca. 55 m
- Heizungsleitungen im Gebäude C-Stahl Rohr DN 50 ca. 20 m
- Armaturen (Heizung) DN 20 - DN 50 ca. 15 Stk.
- Dämmung und Brandschutz: Tauwasserdämmung und Wärmedämmung DN 32-DN 50 ca.50m
- Dämmung und Brandschutz: Brandschutz an Tauwasserdämmung DN 32 ca. 2 Stk.
- Kernbohrungen Ø 80 - 250 ca. 5 Stk.

4. 76327 Pfinztal, OT Söllingen, Rittnertstraße 7

5. Ausführungszeitraum: 27.KW bis 35. KW 2024

Aufgestellt; Pfinztal den 03.05.2024